

Kokkolan Urheilupuisto Oy / Tilannekatsaus 3/2024

Kaupunginhallitus 02.09.2024 § 355
813/10.03.01.00/2021

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski

Kaupunginhallitus on 16.10.2023 § 449 puoltanut yhtiön esittämän toteutusvaiheen TAS1 käynnistämistä. Hybridiareenan työmaa käynnistyi helmikuussa 2024. Hybridiareenan työmaa on runkovaiheessa ja etenee aikataulussa. Areenan valmiusaste on elokuun lopussa noin 20 %. Teräsrakenteissa on ollut pieniä toimitusvaikeuksia, jotka ovat hidastaneet rakentamista. Elokuun kustannus seurannan mukaan areenan rakentaminen on edennyt budjetissa, hieman jopa alle. Isoimmat talotekniset hankinnat on suoritettu, joten isoja yllätyksiä rakennuskustannuksissa ei ole odotettavissa. Hybridiareenan on määrä valmistua kesällä 2026.

Kaupunginhallitus on 17.06.2024 § 296 päättänyt puoltaa harjoitusjäähallin toteutusvaiheen TAS2 käynnistämistä. Harjoitusjäähallin työmaa on käynnistynyt heinäkuussa 2024. Työmaalla on käynnissä perustyöt ja valmiusaste elokuun lopussa on noin 5 %. Harjoitusjäähallin ensimmäinen kustannus seurannan tilanneraportti saadaan noin kolmen kuukauden kuluttua työmaan käynnistämisestä, eli syyskuun lopussa. Harjoitusjäähallin on tarkoitus valmistua elokuussa 2025.

Kokouksessa annetaan tilannekatsaus seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

- Hybridiareenan rakennusvaiheen eteneminen
- Harjoitusjäähallin rakennusvaiheen eteneminen
- Jäähallin kehitysvaiheen tilanne
- Yhtiön organisaation kehittäminen
- Talouskatsaus 1-7/2024

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hankkeen ohjausryhmänä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Käsittely Jäsen Nurmi ja hallintojohtaja Weizmann ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi). Pöytäkirjan pitäjänä toimi kaupunginjohtaja Mattila.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.