

Hier	Koodi	Nimi	Kesto	Aik. alku	2025												2026												2027								
					Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
1	1	INVESTOINNIT 2025-2026	12 kk	02.01.25	[Gantt chart bars for 2025-2026]																																
3	2	9224 Marikaisten päiväkodin suunnittelu. Krisun porukka	5 kk	03.02.25	[Gantt chart bar]																																
4	3	9224 Marikaisten päiväkodin siirto tontille	10 pv	16.06.25	[Gantt chart bar]																																
5	4	9224 Marikaisten päiväkodin rakentaminen	5 kk	27.06.25	[Gantt chart bar]																																
7	5	9225 Kiviniityn päiväkodin suunnittelu KVS Arco	7 kk	03.02.25	[Gantt chart bar]																																
8	6	9225 Kiviniityn päiväkodin purkaminen	7 vk	02.05.25	[Gantt chart bar]																																
9	7	9225 Kiviniityn päiväkodin urakoiden kilpailutus	6 vk	16.06.25	[Gantt chart bar]																																
10	8	9225 Kilpailutuksen valitusaika	21 pv	01.08.25	[Gantt chart bar]																																
11	9	9225 kiviniityn päiväkodin rakentaminen	15 kk	01.09.25	[Gantt chart bar]																																
13	10	9225 korjausmäärärahat päiväkodit 450 000€	12 kk	07.01.25	[Gantt chart bar]																																
14	11	-Kirkonmäen päiväkodin piha. Puutarha.	21 pv	01.07.25	[Gantt chart bar]																																
15	12	-Marikaisten päiväkodin siirtoelementtien remontointi	5 kk	27.06.25	[Gantt chart bar]																																
16	13	-Hakalahden päiväkotiki 1 krs käytävän lattiat	2 kk	02.06.25	[Gantt chart bar]																																
17	14	-Hakalahden päiväkotiki 2 krs lattiat	4 kk	07.01.26	[Gantt chart bar]																																
18	15	-Peltokorven päiväkodin aita	21 pv	01.08.25	[Gantt chart bar]																																
20	16	9227 Halkokarin koulun suunnittelu	15 kk	02.01.25	[Gantt chart bar]																																
21	17	9227 Halkokarin koulun purkaminen	2 kk	01.09.25	[Gantt chart bar]																																
22	18	9227 Halkokarin koulun rakennuslupitus	3 kk	03.11.25	[Gantt chart bar]																																
23	19	9227 Halkokarin koulun urakkalaskenta aika	8 vk	01.04.26	[Gantt chart bar]																																
24	20	9227 Halkokarin koulun rakentaminen	20 kk	03.08.26	[Gantt chart bar]																																
25	21	9227 Halkokarin koulun kalustaminen	2 kk	08.05.28	[Gantt chart bar]																																
27	22	9227 Länsipuiston koulun 2 krs suunnittelu	2 kk	07.01.25	[Gantt chart bar]																																
28	23	9227 Länsipuiston koulun 2 krs purku urakka	1 kk	17.02.25	[Gantt chart bar]																																
29	24	9227 Länsipuiston koulun 2 krs kokonaisurakka	3 kk	10.03.25	[Gantt chart bar]																																
30	25	9227 Länsipuiston koulun kokonaisvaltainen suunnittelu	7 kk	01.04.25	[Gantt chart bar]																																
32	26	9227 PIISPANMÄEN MONITOIMITALO	6 kk	02.01.25	[Gantt chart bar]																																
33	27	9227 Piispanmäki kalustaminen	2 kk	02.06.25	[Gantt chart bar]																																
35	28	9227 Mäntykankaan koulu teknisen työn tila	13 kk	02.05.25	[Gantt chart bar]																																
37	29	9228 Korjausmäärärahat / koulut	12 kk	02.01.25	[Gantt chart bar]																																
38	30	Lucina hagman lattiakorjaus 1.vaihe. 190,5m2	5 vk	01.04.25	[Gantt chart bar]																																
39	31	Lucina hagman lattiakorjaus 2.vaihe. 219,3m2	5 vk	12.05.25	[Gantt chart bar]																																
40	32	Lucina Hagman lattiakorjaus. Loput 2 krs lattiat.Urak	7 kk	16.06.25	[Gantt chart bar]																																
41	33	Lucina Hagman lattiakorjaus 1 krs.	8 kk	02.01.26	[Gantt chart bar]																																
42	34	Hakalahden koulun piha muutokset	1 kk	03.02.25	[Gantt chart bar]																																
43	35	Kiviniityn koulun saneerauksen suunnittelu	6 kk	01.08.25	[Gantt chart bar]																																
45	36	9229 Kaupungin kirjasto toimisto osuuden suunnittelu	4 kk	02.01.25	[Gantt chart bar]																																
46	37	9229 Kaupungin kirjaston toimiston remontti	2 kk	02.05.25	[Gantt chart bar]																																
47	38	9229 Kaupungin kirjaston IV remontin suunnittelu	6 kk	02.05.25	[Gantt chart bar]																																
48	39	9229 IV-remontti	6 kk	27.10.25	[Gantt chart bar]																																
50	40	9236 Lataamon rakennuksen saneerauksen suunnittelu	8 kk	31.03.25	[Gantt chart bar]																																
51	41	9236 Lataamorakennuksen saneeraus	8 kk	02.01.26	[Gantt chart bar]																																
52	42	9236 Lataamorakennuksen laajennus	6 kk	01.06.26	[Gantt chart bar]																																
54	43	9237 Kaupungin talo IV Korjaukset	10 kk	03.02.25	[Gantt chart bar]																																

Suunnitelma Tavoite Toteutuma Jäljellä Kok. pe