

Kokkolan Urheilupuisto Oy / Tilannekatsaus 5/2024

Kaupunginhallitus 04.11.2024 § 462
813/10.03.01.00/2021

Valmistelija	Kaupunginjohtaja Stina Mattila ja talousjohtaja Mikko Tornikoski
	<p>Kokkolan urheilupuiston ensimmäisen vaiheen, Kokkola Areenan rakentaminen on käynnistynyt helmikuussa 2024. Kaupunginhallitus on 16.10.2023 § 449 puoltanut yhtiön esittämän toteutusvaiheen TAS1 (Kokkola Areena) käynnistämistä. Kohteen runkotyöt jatkuvat; sisäsalin isot kattoristikot on kaikki asennettu, sekä pääosa niiden yläpuolella olevista kattoelementeistä. Ulkoseinien elementtien asennus on käynnissä. Alapohjan täyttö, eristys- ja betonointityöt on aloitettu. Rakentamisen edetessä suunnitelman mukaisesti, rakennuksen vaippa saadaan umpeen vuodenvaihteeseen mennessä. Hankkeen ensimmäinen vaihe etenee sekä ohjausryhmän määrittämän budjetin, että allianssin asettaman aikataulun mukaisesti. Kokkola Areenan on määrä valmistua kesällä 2026.</p> <p>Kaupunginhallitus on 17.06.2024 § 296 päättänyt puoltaa harjoitusjäähallin toteutusvaiheen TAS2 käynnistämistä. Harjoitusjäähallin työmaa on käynnistynyt heinäkuussa 2024. Harjoitusjäähallin työmaalla ovat käynnissä runkotyöt. Hankkeen toinen vaihe etenee suunnitellusti, alkusyksyn aikatauluviive on nyt kurottu kiinni. Harjoitusjäähallin on tarkoitus valmistua elokuussa 2025.</p> <p>Kokouksessa annetaan tilannekatsaus seuraaviin asiakokonaisuuksiin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kokkola Areenan rakennusvaiheen eteneminen• Harjoitusjäähallin rakennusvaiheen eteneminen• Talouskatsaus 1–9/2024• Yhtiön hallituksen työpöydällä olevat asiat
Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus hankkeen ohjausryhmänä päättää merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.
Käsittely	Jäsen Nurmi ja hallintojohtaja Weizmann ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja Mattila.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.