

Kokkolan Urheilupuisto Oy / Tilannekatsaus 1/2025

Kaupunginhallitus 20.01.2025 § 30
813/10.03.01.00/2021

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski

Kokkolan urheilupuiston uudisrakennusten rakentaminen on käynnissä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.10.2023 § 449 puoltanut Kokkola Areenan rakentamisen aloittamista. Rakentaminen on käynnistynyt helmikuussa 2024. Rakentaminen etenee suunnitellusti, runko- ja elementtiasennukset ovat valmiit. Työaikainen lämmitys alkoi suunnitelman mukaisesti ennen joulua, ja sekä täydentävät rakenteet että talotekniikkatyöt etenevät odotetusti. Kokkola Areenan on määrä valmistua kesällä 2026.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.06.2024 § 296 puoltaa harjoitusjäähallin toteutusvaiheen TAS2 käynnistämistä. Harjoitusjäähallin työmaa käynnistyi heinäkuussa 2024. Elementtiasennukset ovat loppuillaan ja alapohjatyöt ovat työn alla. Vaativien sääolosuhteiden takia on tehty sisäisiä aikataulumuutoksia, mutta tämä ei vaikuta kokonaisu-aikatauluun. Harjoitusjäähallin on tarkoitus valmistua elokuussa 2025.

Kokouksessa annetaan tilannekatsaus seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

- Kokkola Areenan rakennusvaiheen eteneminen
- Harjoitusjäähallin rakennusvaiheen eteneminen
- Talouskatsaus 1–12/2024, muutos asiatarkastuksessa
- Yhtiön ajankohtaiset asiat

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus hankkeen ohjausryhmänä merkitsee tiedoksi Kokkolan Urheilupuisto Oy:n tilannekatsauksen.

Käsittely Jäsen Nurmi ja hallintojohtaja Weizmann ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28§, yhteisöjäävi). Pöytäkirjan pitäjänä toimi kaupunginjohtaja Mattila.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.