

Kokkolan Urheilupuisto Oy / Tilannekatsaus 3/2025

Kaupunginhallitus 14.04.2025 § 181
813/10.03.01.00/2021

Valmistelija

Talousjohtaja Mikko Tornikoski

Kokkolan kaupunginhallitus on 16.10.2023 § 449 puoltanut hankkeen ensimmäisen vaiheen, eli Kokkola Areenan rakentamisen käynnistämistä. Kokkola Areenan työmaa on laajentunut vanhan urheilutalon maapohjahallin purkutöiden osalta. Uusi jalkapallostadion rakentuu osittain vanhan maapohjahallin paikalle, jonka purkutyöt on aloitettu sisäpuolen suojaseinien rakentamisella ja ulkopuolella haitta-aineiden poistolla. Työmaa on aidattu ja liikennejärjestelyt Urheilutalon kohdalla muuttuneet. Kokkola Areenan viimeiset maanvaraiset laatat on betonoitu ja julkisivumuuraukset on aloitettu. Rakentaminen etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 17.6.2024 §296 puoltanut hankkeen toisen vaiheen, eli harjoitusjäähallin rakentamisen käynnistämistä. Harjoitusjäähallin työmaalla ns. Best Hall-areenan purkutyöt on aloitettu ja sen purkaminen valmistuu kokonaisuudessaan viikon 19 aikana. Uuden harjoitusjäähallin kaukaloiden pohjatyöt valmistuvat viikolla 16. Pukuhuoneiden ja muiden ensimmäisen kerroksen tilojen pintarakenteet sekä talotekniikkatyöt etenevät aikataulun mukaisesti. Harjoitusjäähalli etenee aikataulussa ja valmistuu syksyllä 2025.

Kokouksessa annetaan tilannekatsaus yhtiön alustavasta henkilöstöresursoinnista ja sen toteutussuunnitelmasta sekä annetaan talouskatsaus 1-3/2025. Hankkeen yhteiset harjakkaiset järjestetään toukokuussa 2025.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hankkeen ohjausryhmänä merkitsee tiedoksi Kokkolan Urheilupuisto Oy:n tilannekatsauksen.

Käsittely

Jäsen Nurmi ja hallintojohtaja Weizmann ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja Mattila.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.