

Kokkolan Urheilupuisto Oy / Tilannekatsaus 4/2025

Kaupunginhallitus 26.05.2025 § 250
813/10.03.01.00/2021

Valmistelija	Talousjohtaja Mikko Tornikoski
	Kokkolan kaupunginhallitus on 16.10.2023 §449 puoltanut hankkeen ensimmäisen vaiheen, eli Kokkola Areenan rakentamisen käynnistämistä. Vanhan urheilutalon maapohjahallin purkutyöt ovat valmistuneet. Uuden jalkapallostadionin maanrakennustyöt ovat käynnissä ja katsomoiden paalutustyöt on aloitettu. Areenan julkisivumuuraukset jatkuvat ja sisätilatyöt etenevät. Rakentaminen etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kaupunginhallitus on 17.6.2024 (§ 296) puoltanut hankkeen toisen vaiheen, eli harjoitusjäähallin rakentamisen käynnistämistä. Best Hall-areenan purkutyöt on suoritettu loppuun, ja kaupungin suorittamat aluetyöt ovat käynnissä. Harjoitusjäähallin sisätilojen pintarakenteet sekä talotekniikkatyöt jatkuvat. Harjoitusjäähalli etenee aikataulussa ja valmistuu syksyllä 2025. Hankkeen yhteisiä harjakkaisia vietettiin 8.5.2025. Kokouksessa annetaan selvitys seuraavista asiakokonaisuuksista: - rakentamisen tilanne - talouskatsaus 04/2025 - rahoitussuunnitelman kolmas vaihe käynnistyy - rekrytointien tilannekatsaus - muut ajankohtaiset asiat
Kaupunginjohtaja	Kaupunginhallitus hankkeen ohjausryhmänä merkitsee tiedoksi Kokkolan Urheilupuisto Oy:n tilannekatsauksen.
Käsittely	Jäsen Nurmi ja hallintojohtaja Weizmann ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja Mattila.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.